

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

COMMISSION

Direction générale du développement
de l'outre-mer

Direction du
Fonds européen de développement

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -
Financement et exécution des projets
arrêtés à la date du 30 avril 1964

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

AVIS IMPORTANT

La prochaine situation du

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -
Financement et exécution des projets

sera établie en date du 30 juin 1964

Liste des abréviations :

Décision Comm.	= Date de la Décision de la Commission pour le projet
Approb. Conseil	= Date de l'approbation du projet par le Conseil
En préparation	= Convention de Financement en préparation ou Convention de Financement établie mais non encore signée
Prép	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/C	= Appel à la concurrence n° lancé pour
ouv	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner ; marché en voie d'approbation
M	= Marché passé
Rp	= Réception provisoire prononcée le
Rd	= Réception définitive prononcée le

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 avril 1964

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

	B E L G I Q U E +)			F R A N C E +)			I T A L I E +)			P A Y S - B A S +)		
	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	24	34	22.423	183	300	419.196	3	4	5.468	5	8	18.652
Conventions de Financement à la signature	-	-	-	2	2	4.998	-	-	-	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	3	3	1.805	6	7	9.582	1	1	1.357	-	-	-
		37	24.228		309	433.776		5	6.825		8	18.652

R E C A P I T U L A T I O N			
	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	215	346	465.739
Conventions de Financement à la signature	2	2	4.998
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	10	11	12.744
		359	483.481

Travaux en régie et similaire pour un montant de 38.162

360 Appels à la concurrence lancés pour un montant de 318.594

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 30 avril 1964

CLASSEMENT PAR SECTEUR D'INTERVENTION

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

Carac- tère	Secteur d'intervention	T O T A L		BELGIQUE +)		FRANCE +)		ITALIE +)		PAYS-BAS +)	
		Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant
S O C I A L	Enseignement & formation prof.	70	76.152	2	350	67	75.003	-	-	1	799
	S a n t é	50	41.198	2	318	45	36.625	2	4.215	1	40
	Hydraulique	22	23.568	2	600	20	22.968	-	-	-	-
	Urbanisme	15	14.764	5	2.274	10	12.490	-	-	-	-
	Etudes & recherches	28	14.581	4	1.197	20	5.946	1	20	3	7.418
	Divers	10	10.176	1	98	8	8.752	-	-	1	1.326
	TOTAL	195	180.439	16	4.837	170	161.784	3	4.235	6	9.583
E C O N O M I Q U E	Infrastructure (Transport et Communications)	112	215.642	10	11.369	100	195.278	1	2.100	1	6.895
	Agriculture et élevage	47	84.700	8	7.438	37	74.598	1	490	1	2.174
	Etudes & recherches	5	2.700	3	584	2	2.116	-	-	-	-
	TOTAL	164	303.042	21	19.391	139	271.992	2	2.590	2	9.069
T O T A L		359	483.481	37	24.228	309	433.776	5	6.825	8	18.652

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

5

1

République du C O N G O (Léopoldville)

Financement et exécution

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
1/B/CB/S 7.4.1959	20.2.59 -	11.11.002 B/CB/02/58	Travaux anti-érosifs C.E.C. à Luluabourg	654	A/C 2 : Rd 26.1.62 A/C 3 : Rd 23.12.63 A/C 8 : M 7.4.60 A/C 10 : Rd 23.12.63
	20.2.59 -	11.11.003 B/CB/03/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Ruashi (Elisabethville)	400	A/C 6 : Rd 11.10.62 A/C 9 : M 15.4.60
	20.2.59 -	11.11.004 B/CB/04/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Stanleyville	600	A/C 4 : M 22.2.60 A/C 5 : Rp 15.5.62
31/B/CB/E 6.5.1960	13.3.60 17.4.60	12.11.001 B/CB/05/59	Ponts sur les rivières Lubilash et Luilu ; études	15	Etudes en cours
48/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.003 B/CB/08/59	Prospection systématique à l'ouest de la rivière Kwango	500	Etudes en cours
153/B/RC/S 2.10.1962	20.7.62 -	11.11.005 RC/P/62/3	Evacuation des eaux Lemba-Est	400	A/C 272 : aménagt.réseau;M.6.6.63
	20.7.62 -	11.11.006 RC/P/62/5	Travaux anti-érosifs dans le quartier du Parc à Matadi	98	A/C 273 : travaux -aménagt.;M.6.6.63
184/B/RC/E 1.2.1963	19.12.62 21.1.63	12.11.005 B/RC/P/62/19	Route de l'Ituri (Madula - km 150)	4.415	A/C 274 : aménagt. route;M.6.6.63
	19.12.62 21.1.63	12.11.006 B/RC/P/62/20	Route Kwango-Kengue	2.462	A/C 275 : aménagt. route;M.6.6.63
	19.12.62 21.1.63	12.11.007 B/RC/P/62/21	Achat de 10 wagons-citernes	92	Prép.
193/B/RC/E-S 13.5.1963	29.3.63 -	11.11.007 B/RC/P/62/06	Route Boma-Tshela (étude)	65	Etude
	15.3.63 19.4.63	12.11.008 B/RC/01/6	Relance agricole de la province de Léopoldville	1.785	Assistance technique ; 3.5.63
202/B/RC/E 18.7.1963	27.5.63 5.7.63	12.11.009 B/RC/P/62/08	Route Lwana - Musenge	2.960	A/C 313: aménagt.; M 18.11.63
217/B/RC/E	22.11.63 28.12.63	12.11.010 RC/P.62/14	Pont de Lenge	185	En préparation
TOTAL			14 PROJETS	14.631	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
3/B/RU/E 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 31.3.59	12.12.001 B/RU/03/58	Amélioration de la route Bugarama-Muramvya	584	A/C 7: amélior. route; Rd 12.9.63 Projet achevé
	20.2.59 31.3.59	12.12.002 B/RU/04/58	Piste de pénétration Rwesero- Kinyinya	120	Travaux effectués en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développe- ment du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
28/B/RU/S 6.5.1960	16.12.59 -	11.12.002 B/RU/13-14/59	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	A/C 109: constr. 2 hôp; M30.10.61 a/c 282: fournit.; M 14.11.63
	16.12.59 -	11.12.003 B/RU/16a/59	Voierie dans les cités africaines d'Usumbura	220	A/C 119 trav. voirie; Rd 9.7.63 projet achevé
119/B/RU/E-S 28.2.1962	19.12.61 -	11.12.007 B/RU/26/61	Hôpital Rutana et maternité N'Gozi	188	A/C 297 : Constr. Rutana ; Ap. Etude N'Gozi achevée déc.1962
162/B/BU/E 11.10.1962	28.2.62 (13.4.62) 25.7.62	12.12.009 B/RU/24a/61	Reconstruction de 6 ponts sur la route Muramvya - Kitega	186	A/C 320: constr. ponts; M. 25.2.64
165/B/BU/E 4.1.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.012 B/BU/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région de Bugarama-Busangana	1.020	Prép.
185/B/BU/E 8.4.1963	19.12.62 2.2.63	12.12.014 B/BU/03/62	Recherches théicoles	80	Etudes en cours: 1.5.63
207/B/BU/S 2.1.1964	26.7.63 -	11.12.008 BU/02/62	Section Electricité, Ecole Techni- que Usumbura	140	Prép
TOTAL			10 PROJETS	2.733	

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda.

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	2.733	
209/B/BU/S 10.12.1963	22.11.63 -	11.12.009 BU/09/63	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	Exécution en régie
218/B/BU/S	14.1.64 -	11.12.010 BU/06a/63	Etablissement d'un projet de mise en valeur d'un périmètre irrigué dans la plaine de la Ruzizi	200	En preparation
226/B/BU/E	16.12.63 1.2.64	12.12.015 BU/08/63	2è Bloc thé	1.420	En préparation
TOTAL			13 PROJETS	4.753	

30.4.1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
2/B/RU/S 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 -	11.12.001 B/RU/01/58	Etude de la mise en valeur de la région Mayaga-Bugesera (1ère tranche)	778	A/C 1: bac à moteur; Rd 16.7.60 études terminées; trav. voie d'accès en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développement du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
58/B/RU/E 16.12.1960	14.9.60 13.11.60	12.12.005 B/RU/01ab/59	Mise en valeur du Bugesera-Mayaga (2ème tranche)	374	Exécution, en principe, en régie Etude en cours 1.8.61
87/B/RU/S 8.11.1961	30.6.61 -	11.12.004 B/RU/15/59	Ecole technique agricole à Butare (Astrida)	210	A/C 308: constr.; Ap
115/B/RU/S 8.1.1962	18.10.61 -	11.12.005 B/RU/19a/61	Carte pédologique de la Région du Mayaga-Bugesera	40	Etude achevée 14.8.62
	18.10.61 -	11.12.006 B/RU/19d/61	Etude pour l'aménagement de la Nyawarongo	314	Etude achevée nov.62
119/B/RU/E-S 28.2.1962	9.11.61 8.1.62	12.12.008 B/RU/20b/61	Création d'un bloc de 500 ha de thé dans la région de la Mulindi	932	Prep
125/B/RU/E 6.4.1962	19.12.61 5.2.62	12.12.007 B/RU/19c/61	Mise en valeur du Mayaga	501	Exécution en régie
136/B/RU/E 29.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.12.010 B/RU/24cd/61	Achat matériel routier et étude axe A	350	A/C 310: fourn.mat.routier; M. 18.2.1964
164/B/RW/E 6.2.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.011 B/RW/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région Shangugu	1.000	Prép
175/B/RW/E 21.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.12.013 B/RW/02a/62	Mise en valeur Mayaga (1er périmètre)	280	Prép
TOTAL			10 PROJETS	4.844	

(1) voir Burundi

RECAPITULATION

30.4.1964

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de projets	Montant (000 u/c)
CONGO (Léopoldville)	14	14.631
BURUNDI	13	4.753
RWANDA	10	4.844
TOTAL	37	24.228

9

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
90/F/AL/E-S 2.2.1962	13.4.61 5.6.61	12.27.101 F/AL/06/60	Travaux d'amélioration pastorale Djelfa	1.479	Prep
	13.4.61 5.6.61	12.27.102 F/AL/08-09/60	Construction et équipement de 526 postes de Société Agricole de Prévoyance	7.170	Prep
	27.6.61 -	11.27.101 F/AL/01/60	Construction 4 écoles ménagères agricoles	911	Prep
	27.6.61 -	11.27.102 F/AL/02/60	Construction 15 centres de forma- tion prof. agricole	2.734	Prep
	27.6.61 -	11.27.103 F/AL/12/60	Centre d'apprentissage à Tlemcen	148	A/C 288: construction; Ap
	27.6.61 -	11.27.104 F/AL/13/60	Centre d'apprentissage à Bougie	276	A/C 287: construction; Ap
	30.6.61 -	11.27.105 F/AL/16/60	Six hôpitaux blocs de 120 lits en diverses localités	4.962	A/C 175: constr; M 18.2.63 A/C 349: fourn.équip.ouv:20.5.64
123/F/SA/S 25/6/1962	17.1.62 -	11.27.201 F/SA/01/61	Centre formation professionnelle accélérée	316	Prép.
137/F/SA/E 25.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.27.201 F/SA/07/61	Palmeraies de l'Oued R'Hir	2.431	Prép.
TOTAL			9 PROJETS	20.427	

30.4.1964

11 a

République Fédérale du CAMEROUN

Financement et Exécution

(1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
11/F/CA/S 9.4.1960	17.6.59 -	11.22.201 F/CA/04/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation Meiganga	52	A/C 64: constr; M 3.5.61 A/C 125: fourn.équipement; Rd 10.11.62
	17.6.59 -	11.22.202 F/CA/05/58	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à N'Tui	30	A/C 65: constr; Rp 28.12.61 A/C 125: fourn.équipement; Rd 8.3.63
	17.6.59 -	11.22.203 F/CA/06/58	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	A/C 58: creusem. 6 mares; Rd 4.6.62 A/C 140: " 10 puits Rd 4.7.63 Projet achevé
12/F/CA/E 1.4.1960	17.6.59 2.9.59	12.22.201 F/CA/01/58	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3.565	A/C 57: reconstr.; M 25.9.61
42/F/CA/E 9.1.1961	11.3.60 8.5.60	12.22.202 F/CA/10/58	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	A/C 101: fourn. drague; M 14.8.62
62/F/CA/E 19.1.1961 24.7.1962	14.9.60 14.11.60	12.22.203 F/CA/12/59	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1.337	A/C 82: fourn. out-back; Rd 27.12.61 A/C 89: bitumage; M 30.8.61
	14.9.60 14.11.60	12.22.204 F/CA/14a/59	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	A/C 160: action san; M 17.3.62
	(14.9.60) 7.3.62 14.11.60	12.22.205 F/CA/16/59	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	A/C 151: aménagement; Rp 12.4.63. Projet achevé
94/F/CA/E-S 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.204 F/CA/22/60	Formations sanitaires Nord Cameroun	2.107	A/C 262: constr.; annulé Etude
TOTAL page 1			9 PROJETS	9.490	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	9.490	
94/F/CA/E-S (suite) 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.206 F/CA/31/60	Ecole Normale supérieure à Yaoundé	1.069	A/C 252 constr.; Ap. .
	30.6.61 18.8.61	12.22.206 F/CA/15a/59	Route Tignere-Kontcha	494	A/C 214: Trav.rout.; M 12.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.207 F/CA/20/60	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	A/C 195: fourn.mat.; M 25.8.62 Etudes terminées mars 1963
	30.6.61 18.8.61	12.22.208 F/CA/27/60	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1.985	A/C 184: trav.et bitumage: M 14.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.209 F/CA/29/60	Pont rail route Edea	729	A/C 197: constr.pont;en suspens
	30.6.61 18.8.61	12.22.210 F/CA/32/60	Piste des terres noires	344	Etudes en cours 2.10.63
101/F/CA/E 4.12.1961	26.7.61 29.10.61	12.22.211 F/CA/30/60	Route Maroua-Mora	871	Etude en cours : 7.3.63
116/F/CA/E 22.10.1962	18.12.61 5.2.62	12.22.213 F/CA/33/61	Route N'Gaoundéré-Garoua	2.714	A/C 236: trav.rout.; Ap. Lot 1 M lot 2 : 8.3.63
146/F/CA/S 14.8.1962	8.6.62 -	11.22.207 F/CA/38/62	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	A/C 256; adduct. eau; M: 21.11.63
152/F/CA/E 16.1.1963	9.11.61 6.1.62	12.22.212 F/CA/18/60	Chemin de Fer transcamerounais	15.000	A/C 261 : preselection A/C 309 : fourn.traverses;Ap Appel d'offres restreint travaux; Ap
TOTAL pages 1 et 2			19 PROJETS	33.640	

30.4.1964

Financement et Exécution

(3)

13

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 19 projets	33.640	
154/F/CA/S 18.12.62	20.7.62 -	11.22.208 F/CA/40/62	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6.441	A/C 352 : Constr.(concours) remise 1.9.1964
	9.10.62 11.11.62	12.22.214 F/CA/42/62	Pont sur la Bénoué à Garoua	1.620	Prép. Etude en cours 2.10.63
	9.10.62 11.11.62	12.22.215 F/CA/47/62	Pont rail-route sur le Mungo	531	A/C 304 : Constr. pont; aména- gement ; Ap
189/F/CA/S 25.6.63	29.3.63 -	11.22.209 F/CA/39/62	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	Etudes
199/F/CA/S 5.7.1963	27.5.63 -	11.22.210 CA/46/62	Etude mares permanentes Nord Cameroun	142	Etude
211/F/CA/S 28.1.1964	22.11.63 -	11.22.211 CA/52/62	Extension du Collège Libermann	729	Prep
219/F/CA/S 18.3.1964	14.1.64 -	11.22.212 CA/54/62	Ecole pratique d'agriculture	474	Prép.
TOTAL			26 PROJETS	44.497	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
37/F/OC/S 14.9.1960	11.3.60 -	11.23.301 F/OC/18/58	Construction de formations pro- fessionnelles rurales	255	A/C 56: constr.; M 31.5.61 (Lots 1,2) Lot 3: Rp 8.2.63 lot 4: Rd 15.3.63 (lot 1-3) lot 5: Rd 14.12.62 lot 6: Rd 8.5.63 lot 7: Rd 8.1.63 lot 8: Rd 4.12.62 lot 9: Rd 6.11.63 A/C 90: fourn.mat.; Rd 3.3.62 A/C 91: fourn.out.; Rd 15.10.62)
	11.3.60 -	11.23.302 F/OC/04-12/58	Construction de plusieurs bâti- ments concernant la santé publique (1ère tranche)	276	
45/F/OC/E 6.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.23.301 F/OC/11/58	Développement de l'élevage bovin	179	L'achat de bétail effectué en régie
67/F/OC/S 23.3.1961	5.12.60 -	11.23.303 F/OC/12/59	Constructions sanitaires (2ème tranche)	312	A/C 137: constr.; Rd 12.11.63 A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62 Projet achevé
	5.12.60 -	11.23.304 F/OC/20/59	Hydraulique humaine: aménagement point d'eau	228	A/C 142: sources, puits; M 8.1.62
68/F/OC/E 17.3.1961	5.12.60 21.1.61	12.23.302 F/OC/22/59	Ponts sur pistes rurales	106	A/C 147: constr.ponts; M 8.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.23.303 F/OC/24/59	Route Damara - Fort Sibut	1.054	Prep
	5.12.60 21.1.61	12.23.304 F/OC/26/59	Achat de matériel routier	962	A/C 116: fourn.mat.routier ; Rd 13.11.63
83/F/OC/E 14.6.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.306 F/OC/25/59	Centres et postes vétérinaires	370	A/C 165: constr.; Rp 3.2.64
TOTAL page 1			9 PROJETS	3.742	

14

30.4.1964

12 b

République C E N T R A F R I C A I N E

Financement et Exécution

(2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	3.742	
89/F/OC/S 23.8.1961	30.6.61 -	11.23.305 F/OC/32/61	Etude globale de développement	30	Préétude achevée 15.4.62
100/F/OC/E 27.11.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.305 F/OC/11/59	Développement de l'élevage bovin (2ème tranche)	626	Exécution en régie
113/F/OC/S 20.3.1962	9.11.61 -	11.23.306 F/OC/20/61	Hydraulique humaine (2ème tranche)	658	Prép.
	9.11.61 -	11.23.307 F/OC/31/61	Constructions sanitaires (3ème tranche)	972	A/C 235: constr. bât.; Rp 20.9.63 (lot 2); Rp 3.12.63 (lot 1) Rp 14.11.63 (lot 3) Rp 20.11.63 (lot 4) Rp 14.2.64 (lot 6) A/C 357: fourn. équipt: ouv. 25.6.64
	18.12.61 -	11.23.308 F/OC/28/61	Constructions scolaires	2.390	A/C 354: constr. classes et logements; ouv. 9.7.64
130/F/OC/S 8.5.1962	28.2.62 -	11.23.309 F/OC/37/61	Institut études agronomiques à Wakombo	1.236	Prép. Etudes en cours
135/F/OC/E 22.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.23.307 F/OC/22/61	Ponts sur pistes rurales (2ème tranche)	1.094	Prép. Etude
178/F/OC/E-S 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.23.308 F/OC/38/62	Route Bangui-Damara	1.264	Prép. Etude
	19.12.62 -	11.23.310 F/OC/39/62	Route Bangui - M'Baiki (études)	105	Etude
TOTAL			18 PROJETS	12.117	

15

30.4.1964

12 c

République C E N T R A F R I C A I N E
Financement et Exécution (3)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	12.117	
195/F/OC/E-S 5.7.1963	29.3.63 -	11.23.311 F/OC/41.b/62	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	Prep. Etude
	29.3.63 3.5.63	12.23.309 F/OC/42/62	Pont sur la Kouma	186	A/C 355:constr.pont ; ouv. 11.6.64
200/F/OC/E-S 25.9.1963	27.5.63 -	11.23.312 OC/40b/62	5 laboratoires contre grandes endémies	243	Prép.
	27.5.63 5.7.63	12.23.310 F/OC/44/62	Aérodrome de Berberati	231	Prép.
208/F/OC/S 12.8.1963	17.7.63 -	11.23.314	Etude de programmation	540	Etude en cours 16.8.63
206/F/OC/S 15.10.1963	26.7.63 -	11.23.313 F/OC/40a/62	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	Prep.
TOTAL			24 PROJETS	14.225	

16

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
25/F/AC/S 1.4.1960	23.10.59 -	11.24.201 F/AC/04a/58	Construction de quatre maternités	81	A/C 15 constr. 4 mat. ; Rd 20.9.63 Projet achevé
81/F/AC/E-S 19.9.1961	28.3.61 -	11.24.202 F/AC/01-02/58	Electrification Mutsamudu et Moroni	340	A/C 169: trav.fourn; Ms 20.11.62
	28.3.61 24.5.61	12.24.201 F/AC/05/59	Asphaltage de routes principales	1.146	A/C 191: trav.bit.; M. 3.7.62
	30.5.61 -	11.24.203 F/AC/09/60	Ecole ménagère de Mutsamudu	263	A/C 208: constr.; Rp 14.11.63
	30.5.61 -	11.24.204 F/AC/10/60	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	A/C 207: constr.; M 30.10.62
176/F/AC/E 19.4.1963	9.11.62 15.12.62	12.24.202 F/AC/08/59	Digue de Mutsamudu	567	Prép.
TOTAL			6 PROJETS	2.636	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
36/F/MC/S 4.10.1960	25.1.60 -	11.23.201 F/MC/04/58	Protection maternelle et infan- tile	457	A/C 77: constr; Rp 3.8.63 A/C 202: fourn.équ.; Rd 12.7.63
46/F/MC/E 25.10.1960	17.6.60 25.8.60	12.23.201 F/MC/05/58	Sortie Nord Brazzaville	851	A/C 75: trav.rout.; Rp 24.12.62 Projet achevé
	17.6.60 25.8.60	12.23.202 F/MC/06/58	Pont Le Briz	244	A/C 76: constr.pont; M 16.8.61
	17.6.60, 27.6.63 25.8.60	12.23.203 F/MC/10/58	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Sangha	1.558	A/C 78: ponts; M 6.12.61 A/C 79: hangars; M 18.12.61
47/F/MC/E 12.4.1961	21.6.60 11.8.60	12.23.204 F/MC/01/59	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3.241	A/C 97: constr. 2 postes; M 20.1.62
111/F/MC/E-S 10.4.1962	9.11.61 -	11.23.202 F/MC/29/61	12 Cours complémentaires	1.567	A/C 334: four.oss.métall.+travaux montage; Ap
	9.11.61 -	11.23.203 F/MC/35/61	Extension Lycée de Brazzaville	640	A/O 337: constr.bâtiments; Ap
	18.10.61 10.12.61	12.23.205 F/MC/28/61	Achat 50 wagon grumiers	365	A/C 211: fourn.wag.; M. 15.12.63
	18.10.61 10.12.61	12.23.206 F/MC/31/61	Passage de la vallée de Lefini	1.033	A/C 203: trav.rout.; Rp partielle: 6.2.64
	18.10.61 10.12.61	12.23.207 F/MC/32/61	Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou et Pointe-Noire - Cabinda	1.904	A/C 204: trav.rout.; M Lot 2 31.12.62 M Lot 1 4.3.64
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.860	

18

30.4.1964

Financement et Exécution (2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.860	
117/F/MC/S 10.4.1962	19.12.61 -	11.23.204 F/MC/34/61	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1.053	Prep
124/F/MC/E 5.6.1962	17.1.61 22.2.62	12.23.208 F/MC/37/61	Route Brazzaville - Kinkala	932	A/C 205: trav.rout.: M 16.4.63
144/F/MC/E 4.9.1962	18.4.62 4.6.62	12.23.209 F/MC/38/62	Route Obouya - Fort Rousset	1.134	A/C 247: trav.rout.; M 12.4.63
191/F/MC/S 2.12.1963	29.3.63 -	11.23.205 F/MC/47/62	Etudes route NYANGA-MOSSENDJO	182	Etudes
214/F/MC/E-S 12.3.1964	16.12.63 -	11.23.207 MC/46a/62	Etude de la Route Jacob-Sikiti	69	Etudes
	22.11.63 28.12.63	12.23.210 MC/49/63	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	Prép.
228/F/MC/S	7.2.64 -	11.23.206 MC/42/62	Assainissement de Brazzaville	2.917	En préparation
TOTAL			17 PROJETS	18.702	

19

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
15/F/CI/E 25.5.1960	22.7.59 6.9.59	12.21.501 F/CI/18/58	Port de pêche à Abidjan (1ère Tranche)	600	A/C 44: constr.port pêche; M 18.4.61
59/F/CI/E 8.2.1961	14.9.60 21.11.60	12.21.502 F/CI/18/59	Port de pêche à Abidjan (2ème Tranche)	790	
16/F/CI/S 25.5.1960	22.7.59 -	11.21.501 F/CI/02a/58	Hydraulique humaine: points d'eau	1.090	A/C 45: For.puits; M 22.3.61 Rp 15.3.62(barrages) Rd(puits Ganoufla) : 20.8.63
	22.7.59 -	11.21.502 F/CI/04/58	Création de cinq hôpitaux secon- daires	580	A/C 59: constr.; M 7.4.61 Rp 27.11.61-1.3.62 (3 hôp.)
26/F/CI/S 25.5.1960	13.11.59 -	11.21.503 F/CI/22/58	Construction de 60 écoles pri- maires	1.216	A/C 50: constr.; Projet achevé Rp 3.11.61 - 1.3.62
75/F/CI/E-S 15.6.1961	10.3.61 -	11.21.505 F/CI/36/59	Lotissement Cocody-Sud à Abidjan	1.620	A/C 237: constr.; M. 18.3.64
	10.3.61 20.4.61	12.21.505 F/CI/33/59	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4.861	A/C 145: terrassem ^t ; M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 M lots 4 et 5: 26.10.62
	10.3.61 20.4.61	12.21.506 F/CI/34/59	Aménagements routiers Région de Man	2.512	A/C 146: terrassem ^t ; M 20.3.62
	10.3.61 28.4.61	12.21.504 F/CI/02b/58 02a-31/59	Hydraulique humaine et pastorale	3.314	A/C 198: amén.points d'eau; M lot 1 12.3.63 M lot 2 30.3.63 M lot 3 : 9.7.63 M lot 4 12.2.63 M lot 5 1.4.63
TOTAL			9 PROJETS	16.583	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	16.583	
112/F/CI/S 21.12.1961	9.11.61	11.21.506 F/CI/47/61	Collège de jeunes filles à Abidjan	1.612	Etudes en cours : 12.1.1963
	18.12.61 -	11.21.508 F/CI/45/61	Alimentation en eau : Ville de Bouaké	1.580	A/C 217:trav.;lot 1 M. 13.5.63 lot 2 M. 30.8.63
127/F/CI/S 2.4.1962	28.2.62 -	11.21.509 F/CI/38/60	Institut Pasteur à Abidjan	1.053	Prep Etudes en cours:16.4.63
139/F/CI/S 28.5.1962	10.5.62 -	11.21.510 F/CI/32/59	Camps de formation rurale	2.147	A/C 347: trav.constr; ouv: 14.5.64
163/F/CI/E 13.12.62	9.10.62 18.11.62	12.21.507 F/CI/49/61	Liaison par faisceaux hertziens	2.431	A/C 311: fourn.et montage; ouv. 7.1.1964
183/F/CI/E 25.1.1963	19.12.62 21.1.1963	12.21.508 F/CI/15/58	Développement production palmier à huile	4.659	Prép.
194/F/CI/S 18.4.1963	29.3.63 -	11.21.511 F/CI/59/62	Etude en vue élaboration Plan 1964-1970	97	Etudes en cours:8.8.1963
213/F/CI/S 24.3.64	16.12.63 -	11.21.512 CI/61/63	Ecole Normale Supérieure d'Abidjan	1.215	Prép.
TOTAL			17 PROJETS	31.377	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
5/F/SF/S 11.11.1959	28.5.59 16.12.63	11.24.301 F/SF/01/58	Travaux d'infrastructure Lotisse- ment du "Stade" à Djibouti	854	A/C 12: fourn.mat.; Rd déc.61 A/C 18: trav.; Rp(lot1):14.6.63 Rp(lot2):12.6.63
148/F/SF/E 18.1.1963	1.6.62 7.7.62	12.24.301 F/SF/02/61	Construction d'un poste pétrolier, port de Djibouti	513	A/C 289; constr.; M 20.11.63
TOTAL			2 PROJETS	1.367	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
14/F/DA/S 10.2.1960	22.7.59 -	11.21.601 F/DA/01/58	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	A/C 32: constr.; Projet achevé Rd 15.4.63
	22.7.59 -	11.21.602 F/DA/02/58	Groupe hospitalier à Savalou	107	A/C 33: constr.; Rd 27.5.63 Projet achevé .
	22.7.59 -	11.21.603 F/DA/03/58	Groupe hospitalier à Athiémé (Lokossa)	67	A/C 34: constr.; Projet achevé . Rd 14.12.62
41/F/DA/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.21.604 F/DA/04/58	Construction d'un hôpital secon- daire à Parakou	594	A/C 71: constr.; Rp 28.11.61 A/C 126 à 130: fourn.; Rp 2.1.63
57/F/DA/S 6.10.1960	12.7.60 -	11.21.605 F/DA/14/59	Equipements de constructions pour la santé publique	87	A/C 131 à 136: fourn.; Rp 25.1.63
76/F/DA/E-S 12.6.1961	31.1.61 -	11.21.606 F/DA/12/59	Adduction d'eau Ouidah	275	A/C 194: forage; Rp 10.4.63 A/C 220: alim.eau; M 2.11.63
	31.1.61 21.3.61	12.21.601 F/DA/13/59	Route Togo - Nigeria	810	A/C 215: trav.rout.; M 1.3.63
73/F/DA/E 17.7.1961	22.3.61 12.6.61	12.21.602 F/DA/07-15/59	Palmeraies et huileries de palme	3.241	A/C 138: plant.; M 2.5.62 A/C 139: cadastrage; Rd 25.5.63 A/C 231: forage; M 12.4.63 A/C 232: constr.logem.; M 22.7.63
97/F/DA/S 21.9.1961	20.7.61 -	11.21.608 F/DA/17/60	Création de points d'eau	2.046	A/C 182: puits, forages; Rd 25.1.63 (partielle)
TOTAL page 1			9 PROJETS	7.449	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	7.449	
109/F/DA/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.21.609 F/DA/19-20/61	Prospection gisement de calcaire Arlan; prospection minière systé- matique	697	Etude achevée
131/F/DA/E 12.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.21.603 F/DA/18/60	Route Comé-Dogbo	2.127	Prep
à fixer	31.1.61 -	11.21.607 F/DA/16/60	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	
180/F/DA/S 13.2.1963	19.12.62 -	11.21.610 F/DA/24a/62	Lycée mixte de Parakou	1.782	Prép. Etude
	19.12.62 -	11.21.611 F/DA/24b/62	Cours secondaire de filles à Abomey	527	Prép. Etude
	19.12.62 -	11.21.612 F/DA/24c/62	Eléments pour construction 20 écoles primaires et logements	162	Prép.
186/F/DA/E 13.2.1963	19.12.62 10.2.62	12.21.604 F/DA/21/61	Restauration des sols région Boukombe	1.094	Etude achevée:oct.62
	19.12.62 21.1.633	12.21.605 F/DA/29/62	Superstructure port de Cotonou	1.863	A/C 298 : travaux port. M. 3.2.1964
205/F/DA/S 31.7.1963	26.7.63 -	11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou (1ère tranche)	2.714	A/C 326: trav;Ap
TOTAL			18 PROJETS	18.658	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
17/F/GA/S 27.4.1960	(16.9.59 2.10.62)	11.23.101 F/GA/01/58	Formations sanitaires	652	A/C 27: constr. 53 bâtiments Rp (Lot1):15.9.62. (Lot7):14.3.62 (Lot8):30.1.62. (Lot9):29.8.62 A/C 106: équipem. sect. commerc. Rp 21.3.62 A/C 201: fourn. équip ^t ; Ms
	16.9.59 -	11.23.102 F/GA/02/58	Construction d'une section commer- ciale à l'école professionnelle de Libreville	45	
44/F/GA/S 26.8.1960	11.3.60 -	11.23.103 F/GA/03/58	Construction de trois centres d'apprentissage	406	A/C 254 : fourn. form. sanit.; Ap lot 4 M. lots 1 à 10 (sauf 4): 1.8.63
55/F/GA/E 26.1.1961	28.7.60 13.11.60	12.23.101 F/GA/07/58	Route Kougouleu-Médouneu	2.431	A/C 112: trav. 1ère tranche; M 19.1.62 A/C 158: trav. 2è tr.; M 29.9.62
	28.7.60 13.11.60	12.23.102 F/GA/15/59	Route Ebel-NDjolé	1.621	A/C 164: constr.; M 28.9.62
93/F/GA/S 22.8.1961	20.7.61 -	11.23.104 F/GA/17/60	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port Gentil	608	A/C 221: constr.: M 8.2.63 A/C 305: fourn. équip.; M.
	20.7.61 -	11.23.105 F/GA/18/60	Internats de 3 cours complémen- taires	336	A/C 200: constr.; M 23.11.62 A/C 321: fourn. équip ^t ; Ap
	20.7.61 -	11.23.106 F/GA/19/60	Extension Lycée technique à Libreville	1.539	Prep
	20.7.61 -	11.23.107 F/GA/20abc/60	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip ^{ts} techn. formation sanitaire c) Maternité de Port Gentil	505	A/C 174: fourn. équip.; Rd 17.12.62 A/C 299: constr. a); Ap
138/F/GA/S 22.6.1962	18.4.62 -	11.23.108 F/GA/09/59	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	A/C 257 : trav. assainissement ; M 12.3.64
TOTAL			10 PROJETS	9.115	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	9.115	
150/F/GA/E 25.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.103 F/GA/13/59	Développement d'élevage en milieu rural	332	Prep
161/F/GA/E 3.10.1962	20.7.62 31.8.62	12.23.104 F/GA/23/62	Ponts à AYEM et EBEL.	891	A/C 294: projet et exécution Pont Ebel; Ap
166/F/GA/E 3.12.1962	9.10.62 11.11.62	12.23.105 F/GA/22/61	Bitumage de la route Libreville - Oyan	2.528	A/C 277; bitumage; Ap
215/F/GA/E 13.3.1964	22.11.63 28.12.63	12.23.106 GA/26a/62	Equipement de la 3e Brigade de Plantation d'Okoumé	470	Prép.
TOTAL			14 PROJETS	13.336	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
91/F/GD/E-S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.101 F/GD/01-02/60	Adduction d'eau Point à Pitre, Gosier, St.François et Pombiroy	747	A/C 240: fourn.+ pose; Ap A/C 241: gén.civ.; Ap
	30.5.61 21.7.61	12.26.101 F/GD/03/60	Route de sortie Nord de Pointe à Pitre	223	A/C 213: trav.rout.; M 29.11.62
134/F/GD/E 4.7.1962	28.2.62 6.4.62	12.26.102 F/GD/05/61	Extension du port de Pointe à Pitre	3.241	A/C 271: trav. port; M 31.3.64
197/F/GD/S 31.5.1963	29.3.63 -	11.26.102 F/MQ-GD/01b/62	Etude récupération des mangroves	188	Etudes
233/F/GD/S	17.4.64 -	11.26.103 GD/04/61	Alimentation en eau potable de Port Louis et Petit Bourg	932	En préparation
TOTAL			5 PROJETS	5.331	

30.4.1964

20

Département de la G U Y A N E
Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
177/F/GU/E 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.26.201 F/GU/01/60	Route Cayenne - St-Laurent (Section Iracoubo - St-Laurent)	2.005	A/C 303 : trav. routiers M 14.11.63
TOTAL			1 PROJETS	2.005	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
24/F/HV/S 27.4.1960	23.10.59 -	11.21.703 F/HV/11/58	Construction de 50 écoles pri- maires	1.115	A/C 49: constr.: Rp Lots 1,2,3 : 1.8.62 - Lot 4 : 24.5.62 A/C 196: fourn.équip.;Rp 30.12.62
30/F/HV/E 16.8.1960	21.12.59 13.2.60	12.21.701 F/HV/01/58	Aménagements hydro-agricoles dans l'Est-Volta: 3 barrages	300	A/C 46: constr. 3 barrages; Rd:24.6.63;projet achevé
	11.3.60 9.5.60	12.21.702 F/HV/16/58	Hydraulique humaine et pastorale: puits	365	90 puits: 4 marchés: 11.4.62 (A/C 67)
72/F/HV/E-S 17.3.1961	31.1.61 -	11.21.704 F/HV/23/59	Education rurale	2.025	A/C 193:fourn.oss.mét.; M.8.5.63 A/C 234:constr.; Ap lots 3,4;M.lot 1: A/C 315:constr.relancem. 13.5.63 lots 2,5,6; Ap
	31.1.61 -	11.21.705 F/HV/31/59	Adduction d'eau (Koudougou, Ouahigouya et Kaya)	466	A/C 222: alim.eau; M 27.6.63
	31.1.61 8.3.61	12.21.703 F/HV/28-29/59	Barrage de terre	1.473	A/C 117: constr. 8 barrages; Rd 13.6.63;Projet achevé
74/F/HV/E 13.6.61	10.3.61 28.4.61	12.21.704 F/HV/24/59	Conservation des sols	5.428	A/C 161: Prestations; M 30.6.62
103/F/HV/S 21.11.1961	(26.7.61) (18.4.62)	11.21.706 F/HV/33/61 34	Infrastructure et équipements sanitaires	3.765	Etudes achevées 10.7.62 A/C 233 : constr.bât.; M lots 1, 2 et 4 : 4.4.63 M lot 3 : 9.4.63
TOTAL			8 PROJETS	14.937	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 8 projets	14.937	
147/F/HV/E 20.7.1962	8.6.62 15.7.62	12.21.705 F/HV/38/62	Construction 64 barrages ruraux	8.102	A/C 226: constr.; M 4.9.63
173/F/HV/S 20.12.1962	19.12.62 -	11.21.707 F/HV/36/62	Alimentation en eau et assainisse- ment de Ouagadougou	1.754	A/C 351 aliment.eau et assainiss+; ouv. 11.5.64
188/F/HV/S 4.4.1963	29.3.63 -	11.21.708 F/HV/35/62	Ecole Nationale d'Administration et atelier mécanographique	1.155	Etudes en cours : 7.6.63
224/F/HV/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.21.709 HV/47/63	Etudes routières	486	Prép.
TOTAL			12 PROJETS	26.434	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
8/F/MA/E 18.9.1959	28.5.59 22.7.59	12.24.101 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications routières	1.620	Travaux effectués projet exécuté
	28.5.59 22.7.59	12.24.102 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications ferroviaires	1.215	Travaux effectués projet exécuté
9/F/MA/S 22.6.1959	3.6.59 -	11.24.101 F/MA/03/58	Lycée de Diégo-Suarez	142	A/C 19: constr.; Rp 7.6.62 A/C 98: fourn. équip.; M lots 1 à 8 6.10.61 Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 13.9.61
	3.6.59 -	11.24.102 F/MA/09/58	Collège classique et moderne de Majunga (Lycée)	102	A/C 20: constr.; Rp 30.4.62 A/C 98: fourn. équipem.; Rp 25.11.61
	3.6.59 -	11.24.103 F/MA/10/58	Collège de Tuléar (Lycée)	243	A/C 21: constr.; M 27.3.61 A/C 98: fourn. équip.; M Lots 1,4,5,6 Rp 29.1.62
	3.6.59 -	11.24.104 F/MA/11/58	Ecoles du 1er degré - construc- tion de 120 classes	162	A/C 13: fourn. éléments préfabr. M 3.11.60
	3.6.59 -	11.24.105 F/MA/18/58	Adduction d'eau à Diégo-Suarez	608	A/C 22: fourn. pose etc; Rp 24.10.62 A/C 23: trav. terr.; Rp 9.11.62
10/F/MA/E 24.2.1960	3.6.59 26.10.59	12.24.103 F/MA/05/58	Aménagement du Delta de l'Anony	1.620	A/C 155: aménagem.; M 18.5.62
	3.6.59 26.10.59	12.24.105 F/MA/25/58	Route d'Amboanio	365	A/C 24: aménagement route; Rp 24.3.62 projet achevé
TOTAL			9 PROJETS	6.077	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	6.077	
10/F/MA/E 24.2.1960 (suite)	3.6.59 26.10.59	12.24.104 F/MA/22/58	Aménagement de la Plaine de Tuléar	1.944	A/C 54: aménagem ^{ts} hydroagric.; M 12.5.61
19/F/MA/E 28.3.1960	30.9.59 5.12.59	12.24.106 F/MA/02/58	Développement de la production ani- male et introduction d'exploita- tions mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	Exécution - en régie - en cours
	30.9.59 5.12.59	12.24.107 F/MA/13/58	Route Manakara-Farafangana	2.634	A/C 25: aménagem ^t route; M 10.4.61
38/F/MA/E 9.1.1961	12.7.60 12.10.60	12.24.108 F/MA/01/58	Allongement quai de commerce à Diégo-Suarez	1.216	A/C 118: constr.; M 4.12.61
	12.7.60 12.10.60	12.24.109 F/MA/21/58	Aménagements hydro-agricoles de la Soavina	561	A/C 104: aménagem ^{ts} ; M 17.11.61
82/F/MA/E-S 17.7.1961	14.3.61 -	11.24.106 F/MA/36/60	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à Majunga	442	A/C 185: constr.; M 5.7.62 A/C 209: climatis.; M 10.1.63 A/C 325: fourn.équipt. AP
	30.5.61 -	11.24.107 F/MA/35/60	Collège classique et moderne à Antsirabé(Lycée)	391	A/C 163: trav.constr.;Rp 10.9.63 A/C 276; équipem M 5.9.63
	30.5.61 -	11.24.108 F/MA/65/60	Protection Tananarive contre les crues	1.620	A/C 168: trav.; M 22.6.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.110 F/MA/12b/58	Equipement routier d'Ankaizina	1.215	A/C 159: fourn.; Rp 4.9.62 et 17.9.62 A/C 189: fourn.buses mét. Rp 20.11.62 A/C 228: constr.ponts; M 14.3.63
TOTAL			18 PROJETS	16.949	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 18 projets	16.949	
82/F/MA/E-S (suite) 17.7.1961	14.3.61 12.6.61	12.24.111 F/MA/120/58	Mur d'accostage à Antsohihy	227	A/C 188: trav.; M 29.8.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.112 F/MA/31/58	Route Vohemar - Sambava	3.686	A/C 170: projet + réalisation; M 15.11.62 A/C 264: aménagt.; M 8.8.63
	14.3.61 12.6.61	12.24.113 F/MA/32/58	Section routière Betsiboka - Kamoro	2.269	A/C 172: trav.routiers; M 27.6.62
92/F/MA/E 22.8.1961	30.5.61 21.7.61	12.24.114 F/MA/46/60	Jetée port de Tamatave	2.431	A/C 153: trav.maritimes; M 3.4.62
121/F/MA/S 29.3.1962	15.1.62 -	11.24.109 F/MA/15/58	Hôpital de Manakara	405	A/C 229: constr.; M 24.4.63 A/C 285: monte-malades; M 31.10.63 A/C 353: fourn.13 climatiseurs; ouv.4.6.64
	15.1.62 -	11.24.110 F/MA/53/60	Hôpital de Fort-Dauphin	405	A/C 280: constr.; M 23.9.63 A/C 324: monte-malades; M 8.4.64 A/C 353: fourn.climatiseurs; ouv.4.6.64
129/F/MA/S 21.5.1962	28.2.62 -	11.24.111 F/MA/54/60 07/58 55 à 59/60 69/60	Infrastructure scolaire a) 6 cours complémentaires b) Lycée de Rabearivelo à Tanana- rive c) Collège normal d'Arivonimamo	1.029	A/O 284: constr. lycée b); M 25.10.63 A/C 255: constr. cours a); Lot 1: M 4.7.63 Lots 2 à 6: M 18.7.63 A/C 360: constr.collège c); ouv.16.7.64
133/F/MA/E 5.7.1962	28.2.62 9.4.62	12.24.115 F/MA/41/60	Route Nationale 4 - Section Majunga-Kamoro	527	A/C 227: trav.rout.; M 6.3.63
	28.2.62 9.4.62	12.24.116 F/MA/71-74/60	Ponts sur la Sakeny et pont d'Ihosy	810	A/C 225: Pont Sakeny; M 8.4.63 A/C 260: Pont Ihosy ; M 25.7.63
TOTAL			27 PROJETS	28.738	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 27 projets	28.738	
151/F/MA/E 1.10.1962	8.6.62 15.7.62	12.24.117 F/MA/43/60	Section Amboasary - Ranopiso de la R.N. 13	1.215	A/C 253 ; trav. rout. : M : 9.5.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.118 F/MA/68/60	Route Andapa - Côte Est	5.550	A/C 265: aménagt; M 8.8.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.119 F/MA/72/60	R.N. 4 - Reconstruction ouvrages d'art	1.074	A/C 330 : travaux; Ap
160/F/MA/E 5.12.1962	20.7.62 10.9.62	12.24.120 F/MA/66/60	Aménagement du Bas-Mangoky	6.522	A/C 293:aménagt; M 16.12.63
	20.7.62 30.8.62	12.24.121 F/MA/70/60	Digue de protection de MORONDAVA	608	A/C 356:constr.épis et digue; remise 4.6.64
	20.7.62 31.8.62	12.24.122 F/MA/75/60	Route de la SAKAY	1.742	A/C 331 : trav; Ap
167/F/MA/E-S 28.1.1963	9.10.62 -	11.24.112 F/MA/82/62	Etablissements enseignement agri- cole	1.863	Etudes en cours 14.5.63
	9.10.62 11.11.62	12.24.123 F/MA/28/62	Aménagements hydro-agricoles Laniera	1.191	A/C 345:Trav.aménagement; Ap
187/F/MA/E 21.2.1963	4.2.63 -	11.24.113 F/MA/96/62	Groupe scolaire à Tamatave	61	Exécuté en régie
	19.12.62 10.2.63	12.24.124 F/MA/42/60	R.N.7: réfection de 2 sections	1.560	A/C 312;aménagt.; Ms 3.3.64
TOTAL			37 PROJETS	50.124	

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. <hr/> Approbation Conseil	N° comptable <hr/> N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 37 projets	50.124	
192/F/MA/S 27.9.63	29.3.63 -	11.24.114 F/MA/67/60	Assainissement Tananarive	527	Prép.
198/F/MA/S 6.7.63	27.5.63 -	11.24.115 MA/73a/60	Etudes route Manakara-Mananjary	122	Etude
227/F/MA/E	16.12.63 1.2.64	12.24.125 MA/92/62	Ponts provinciaux	2.755	En préparation .
TOTAL			40 PROJETS	53.528	

30.4.1964

36

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
23/F/SN/S 29.6.1960	23.10.59 -	11.21.301 F/SN/03/58	Construction de quatre écoles saisonnnières d'agriculture (1 ^{er} tr.)	92	A/C 60: pt.mat.; Rp 14.6.62 A/C 61: 5 hang.; Rp 30.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.302 F/SN/15/58	Ambulance de Nioro	143	A/C 85: constr.; Rp 2.8.62 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.303 F/SN/16/58	Dispensaire anti-tuberculeux de Sikasso	47	A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.304 F/SN/17/58	Maternité de Goundam	39	A/C 69: constr.; Rd 8.11.61 Projet achevé
39/F/SN/E 16.8.1960	11.3.60 8.5.60	12.21.301 F/SN/09/58	Hydraulique pastorale: aménagements de mares	142	Projet exécuté (A/C 30) (Rd: 12.5.61)
40/F/SN/S 16.8.1960	11.3.60 -	11.21.305 F/SN/02/58	Irrigation de la station du Col- lège techn. agric. de Katibougou	74	A/C 63: trav.fourn.; Rp 23.8.62 Projet achevé
	11.3.60 -	11.21.306 F/SN/11/58	Installation de presses à Karité	66	A/C 62: fourn.presses; Rd 17.5.63 A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10.61
51/F/SN/E 23.2.1961	5.12.60 21.1.61	12.21.303 F/SN/27/60	Aménagements rizicoles	1.650	A/C 120: trav.; M lot 1: 29.12.61 M lots 2 et 3: 15.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.21.304 F/SN/28/60	Construction de points d'eau	932	A/C 108: puits, forages; M 11.11.61
52/F/SN/S 23.2.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.308 F/SN/03b/58	Lutte contre la tuberculose	213	A/C 122: unités radiograph.; M 5.5.62
TOTAL			10 PROJETS	3.398	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	3.398	
53/F/SN/S 7.11.1960	12.7.60 -	11.21.307 F/SN/23/59	Développement de la pêche au Moyen Niger	151	A/C 70:Centre Diré; Rd 8.11.61 A/C 84:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 A/C 92:mat.mob.; Rd 7.3.-10.7.62 A/C 93:fourn.3 aut.; Rd 8.11.61 A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 A/C 95:fourn.emb.fluv.; 11.4.62 A/C 96:fourn.mat.scient.; b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61
54/F/SN/E 9.1.1961	12.7.60 19.10.60	12.21.302 F/SN/24/59	Route San-Mopti (Bitumage)	2.431	A/C 81:trav.rout.; M 1.7.61
77/F/SN/S 8.6.1961	10.3.61 -	11.21.309 F/SN/29/60	50 Ecoles saisonnières agricoles (2ème tranche)	1.488	Appel offres local pr transport A/C 115:fourn.hang.; Rp 4.8.62 A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 A/C 148:fourn.mat.mob; Rp 2.8.62 A/C 149:fourn.mat.agr.; Rp 26.7.62 A/C 162:trav.mont.etc. M 4.5.62 A/C 166:fourn.ciment; Rd 11.7.62
85/F/SN/S 6.7.1961	9.6.61 -	11.21.310 F/SN/25,39/61	Lycée et école normale instituteurs à Bamako (étude du projet)	61	Etudes achevées 17.7.62 voir projet no.11.21.314 ci-après
104/F/SN/E 6.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.21.305 F/SN/35b/61	Route Bougouni - Sikasso - Zégoua	5.064	A/C 218 : (caduc) A/C 295 : Bitumage route ; M 12.9.63
	26.7.61 27.10.61	12.21.306 F/SN/40/61	Abattoir frigorifique à Bamako	1.782	A/C 157: Concours pr réalisation M 19.3.63
TOTAL pages 1 et 2			16 PROJETS	14.375	

37

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 16 projets	14.375	
110/F/SN/S 19.2.1962	18.10.61 -	11.21.311 F/SN/32e/61	Institut biologie humaine à Bamako	352	Prép.
	18.12.61 -	11.21.312 F/SN/41/61	Institut d'économie rurale du Mali	365	A/C 224: constr.; M. 19.9.63 A/C 319: fourn.; Ap
155/F/SN/S 3.12.1962	20.7.62 -	11.21.313 F/SN/42/62	50 écoles saisonnières d'agricul- ture (3ème tranche)	1.944	A/C 317: fourn.hangars; M 7.4.64 A/C 318: (caduc) A/C 327: 11 presses à Karité; Ap A/C 328: puits; AP A/C 333: fourn.mat.mob.; M 23.3.64 (lot 1) A/C 339: fourn.mat.agric.; ouv. 14.5.64
169/F/SN/E-S 18.12.1962	30.10.62 -	11.21.314 F/SN/47/62	Lycée et Ecole Normale de Bamako (Travaux - construction)	6.279	A/C 316: constr.; AP
	9.10.62 18.11.62	12.21.307 F/SN/35c/61	Route Segou-Bla-San	5.671	Prép.
	9.10.62 18.11.62	12.21.308 F/SN/44/62	Pont de Douna sur le Bani	1.256	A/C 290 : aménagt.; M 16.1.64
204/F/SN/E 2.8.1963 16.4.1964	(7.6.63) (18.6.63) (22.11.63) (28.12.63)	12.21.309 F/SN/43a/62	Programme Office du Niger (1ère tranche)	2.066	A/C 329: reconversion; pas d'offres acceptables A/C 332 fourn.tract.billonnage; M 19.2.64
210/F/SN/S 1.2.1964	22.11.63 -	11.21.315 SN/48/62	Adduction d'eau de Sikasso	336	Prép
223/F/SN/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.21.316 SN/51/63	Etudes routières	365	Prép.
TOTAL			25 PROJETS	33.009	

38

Convention de financement n° signée le	Déci sion Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
86/F/MQ/S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.301 F/MQ/01-02/60	Adduction d'eau du Nord (Atlantique et Caraïbes)	2.542	A/C 249:fourn.pose; Ap A/C 250:génie civ.; Ap A/C 251:2 stat.trait; Ap
122/F/MQ/E 13.3.1962	18.12.61 5.2.62	12.26.301 F/MQ/03/61	Route Lamentin-Robert-Trinité	2.025	A/C 230: trav.rout.; M 29.3.63
196/F/MQ/S 31.5.1963	29.3.63 -	11.26.302 F/MQ/GD/01a/62	Etude récupération des mangroves	55	Etudes
229/F/MQ/E	14.1.64 15.2.64	12.26.302 MQ/04/62	Extension du Port de Fort de France	2.127	A la signature
TOTAL			4 PROJETS	6.749	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
34/F/MO/S 10.10.1960	12.7.60 -	11.21.201 F/MO/07-08/58	Constructions scolaires	1.496	Lots 1: 17.5.61 A/C 52: constr. scol.; M 2: 5.5.61 A/C 114: fourn. équipem.; 3: 2.6.61 Ra
	12.7.60 -	11.21.202 F/MO/12/58	Création de 50 puits de village	693	A/C 80: création puits; Rp 29.5.62
43/F/MO/E 10.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.21.201 F/MO/21/58	Centre d'immunisation de bétail	154	A/C 53 : constr. ; projet achevé Rp 30.4.62 (lot Kiffa) Rp 10.10.63 (lot Boghé)
99/F/MO/E-S 3.10.1961	30.6.61 -	11.21.203 F/MO/30/60	Hôpital et école infirmiers à Nouakchott	2.009	A/C 223: constr.; M 24.8.63 A/C 270: fourn. mat.; Ap
	30.6.61 18.8.61	12.21.202 F/MO/29/59	Aménagements agricoles Brakna	527	A/C 150: constr. barr.; Rp 19.6.62 Projet achevé
105/F/MO/E 21.11.1961	26.7.61 29.10.61	12.21.203 F/MO/31/60	Port de pêche Port Etienne	2.876	Etudes en cours : 5.6.62
	26.7.61 29.10.61	12.21.204 F/MO/32/61	Wharf de Nouakchott	2.025	A/C 192: constr. wharf; M 19.2.63 A/C 358: fourn. éq. pt. wharf; ouv. 23.7.64
159/F/MO/E 7.12.1962	20.7.62 27.5.62	12.21.205 F/MO/35/62	Aménagement hydro-agricole Est-Mauritanien ; études	50	Etudes en cours : 19.2.63
	20.7.62 26.8.62	12.21.206 F/MO/41/62	Puits pastoraux Hodh oriental	1.009	A/C 336 constr. puits ; Ap
203/F/MO/E 14.11.1963	27.5.63 5.7.63	12.21.207 F/MO/42/63	Route Kaedi-Kiffa	1.497	A/C 342 aménagement route; Ap
TOTAL			10 PROJETS	12.336	

40

30.4.1964

25b

République Islamique de MAURITANIE
Financement et Exécution (2)

41

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS – Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report : 10 projets	12.336	
232/F/MO/S	17.4.64 -	11.21.204 MO/38/62	Pharmacie d'approvisionnement de Nouakchott	203	En préparation
TOTAL			11 PROJETS	12.539	

42

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
20/F/NI/S 27.4.1960	14.10.59 -	11.21.801 F/NI/30/58 F/NI/31/58 F/NI/32/58	Constructions scolaires	2.781	A/C 31: constr.; M 15.2./6.5.61 fourn.ossat.; Rp 31.3.62 A/C 41: constr.; Rp 3.10.62 fourn.ossat.; Rp 20.8.62 A/C 186: fourn.équip.; Rp 9.7.63
21/F/NI/E 11.5.1960	14.10.59 -	12.21.801 F/NI/01/58 F/NI/06/58 F/NI/26/58 F/NI/28/58	Création de points d'eau et de parcs et couloirs de vaccination	4.509	A/C 42: 1 ^è tranche (159 puits, 48 parcs); Rp 5.1.1963 A/C 171: 2 ^è tr. (126 puits, 30 p.) M lots 1-5: 4.10.62/18.9./11.10. A/C 248: 3 ^è tr. (110 puits, 48 p.) Ms 28.5.63
118/F/NI/S 1.6.1962	18.12.61 -	11.21.802 F/NI/55/61	100 Centres encadrement agricole	855	A/C 359: fourn.ossat.; ouv. 22.7.64
	18.12.61 -	11.21.803 F/NI/47/59 49-56-57/61	Infrastructure et équipement scolaire	4.907	A/C 359: fourn.ossat.; ouv. 22.7.64
172/F/NI/E 21.12.1962	9.10.62 18.11.62	12.21.802 F/NI/65/62	Amélioration axes routiers Niamey - Zinder et Takieta - Nigeria	11.578	A/C 341: Exéc. 5 forages; Ap
212/F/NI/S	16.12.63	11.21.804 NI/60a/62	Etude technique Hôpital de Niamey	101	En préparation
TOTAL			6 PROJETS	24.731	

30.4.1964

43

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
29/F/NC/S 14.7.1960	16.12.59 -	11.24.501 F/NC/02/58	Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à l'hôpital Nouméa	140	A/C 43:constr.pav.; Rd 30.9.63 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.502 F/NC/03/58	Dispensaire de Poindimié	38	A/C 107:constr.; Rd 27.8.63 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.503 F/NC/04/58	Ecoles autochtones de brousse	61	Marché de gré à gré passé (A/C 51)
	16.12.59 -	11.24.504 F/NC/06/58	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville (Nouméa)	34	Travaux effectués en régie
141/F/NC/S 11.9.1962	18.4.62 -	11.24.505 F/NC/10a,b/62	Infrastructure scolaire	1.287	Prep Etudes en cours 22.4.63
TOTAL			5 PROJETS	1.560	

30.4.1964

1/4

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
63/F/PO/S 12.4.1961	14.9.60 -	11.24.601 F/PO/02/59	Hôpital général à Papeete	2.474	A/C 301 : constr. et équip.; Ap
TOTAL			1 PROJETS	2.474	

95

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
73/F/RE/E-S 3.7.1961	27.2.61 -	11.26.401 F/RE/01/60	Assainissement Saint Denis	697	A/C 281 : trav. assain.; M.: 8.10.63
	31.1.61 16.3.61	12.26.401 F/RE/02/60	Route de Désenclavement des Hauts de Ste Rose	438	A/C 302 : trav. routiers : M 31.3.64
	31.1.61 16.3.61	12.26.402 F/RE/04/60	Route de Désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	A/C 286 : travaux routiers M. 8.10.63
170/F/RE/E 1.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.26.403 F/RE/06/61	Aménagement du Bras de la Plaine	3.646	Prép. Etudes en cours 18.10.63
221/F/RE/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.26.402 RE/05/60	Adduction d'eau des Hauts de St. Paul	2.188	Prép.
TOTAL			5 PROJETS	7.516	

30.4.1964

46

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
33/F/SE/E 4.10.1960	25.1.60 19.4.60	12.21.101 F/SE/05/58	Aménagement routes de la Casamance	4.992	A/C 141:aménagements ; 7 M Rp : 2 lots (1 lot en instance)
49/F/SE/S 9.1.1961	12.7.60 -	11.21.101 F/SE/02/58	Construction d'un hôpital à Saint-Louis	4.254	A/C 266 et 267 : annulés Prep nouveau projet
50/F/SE/E 14.2.1961	12.7.60 21.10.60	12.21.102 F/SE/07/59	Construction d'un quai de pêche dans le port de Dakar	661	A/C 86 : quai de pêche + dragages M 26.8.61
	(12.7.60) 19.12.60 25.11.60	12.21.103 F/FIM/SE/01/59	Dragages dans le port de commerce de Dakar	1.884	
70/F/SE/E-S 14.3.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.102 F/FIM/SE/03b/59	Lutte contre la tuberculose	122	A/C 121 : Camions radio équipés; M 10.1.62
	(12.7.60) 18.1.61 25.11.60	12.21.104 F/FIM/SE/02/59	Fourniture et pose de rails Dakar-Niger	1.813	A/C 99:rails;M rails : Rd Boul. : 5.10.61 A/C 100:chantier soudure rails M 3.10.61
98/F/SE/S 22.8.1961	26.7.61 -	11.21.103 F/SE/11/61	Centre de transfusion sanguine à Dakar	203	A/C 187:fourn.mat.;Rd lot 1 : 17.9.63 M lots 2 et 3 : 8.10.62 camion labor. : M 24.1.62 A/C 206:trav.bât. ; M 6.9.62
107/F/SE/S 18.11.1961	18.10.61 -	11.21.104 F/SE/13/61	Institut supérieur de pédagogie à Dakar	891	A/C 268 : constr. ; M 26.11.63
114/F/SE/ 20.12.1961	24.11.61 -	11.21.105 F/SE/08c-d/59	Etude pour le développement de la riziculture dans la région de la Casamance	365	Etudes achevées : juillet 1963
TOTAL			9 PROJETS	15.115	

47

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	15.115	
114/F/SE/S (suite) 20.12.1961	18.12.61 -	11.21.106 F/SE/14/61	Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambey	506	A/C 258:constr.; M 19.11.63
126/F/SE/S 1.6.1962	28.2.62 -	11.21.107 F/SE/08abgh/59	Equipement rural Casamance	1.758	Etudes en cours : 27.8.63
140/F/SE/E-S 8.6.1962	18.4.62 -	11.21.108 F/SE/16a/62	Etudes routières	1.094	Etudes en cours : 26.1.63
	18.4.62 -	11.21.109 F/SE/17/62	Constructions scolaires	3.569	A/C 263:constr.lot 1 Ap A/C 346:constr.(relanc.lot 2 A/C 263) Ap
	18.4.62 4.6.62	12.21.105 F/SE/16b/62	Infrastructure routière: travaux	5.266	Prep
145/F/SE/S 22.8.1962	8.6.62 -	11.21.110 F/SE/08e/59	Centre de recherches zootechniques de Kolda	352	Etudes en cours : 27.8.63
	8.6.62 -	11.21.111 F/SE/18/62	Centre formation professionnelle à Dakar	764	A/C 314:équipt; Ap A/C 348:trav.constr.remise 15.5.64
156/F/SE/E 20.9.1962	20.7.62 24.8.62	12.21.106 F/SE/04/58	Route N'Gatch-Birkelane	713	A/C 242: trav.rout.; M 30.3.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.107 F/SE/20/62	Route St.Louis-Rosso-R.Toll	3.646	A/C 243: trav.rout.; M 5.7.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.108 F/SE/21/62	Route Bakel-Kidira	1.823	A/C 291 : trav. routiers; M Lot 1: 6.12.63
TOTAL			19 PROJETS	34.606	

30 c

République du S E N E G A L
Financement et Exécution
(3)

30.4.1964

[illegible]

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
171/F/PM/E 15.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.24.701 F/PM/01/59	Port de pêche de Saint-Pierre	3.545	A/C 269 : constr.ouvrages M
TOTAL			1 PROJETS	3.545	

30.4.1964

32 a

République du T C H A D
Financement et Exécution (1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
18/F/TC/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.401 F/TC/04/58	Reconstruction de formations sanitaires (1ère tranche)	1.211	A/C 35:constr.form.san. ; M 24.3.61 (lots 2,3 et4) Lot 1 : Rp 28.12.62
	16.9.59 -	11.23.402 F/TC/06a/58	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	A/C 39:constr.dort.;Rp 9.11.62 A/C 55:fourn.lit.; Rd 11.4.63
32/F/TC/E 13.8.1960	11.3.60 26.5.60	12.23.401 F/TC/03/58	Hydraulique pastorale et villa- geoise : Construction puits	2.977	A/C 36:60 puits pas.Rd 27.6.62 A/C 38:125puits vill.;Rp 31.5.63
35/F/TC/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.23.403 F/TC/02a/58	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1.014	A/C 37:trav.assainiss. M Lots 2-3:31.5.61;Lot 3:Rp 11.12.62 Lot 4 : Rp 2.10.62
	11.3.60 -	11.23.404 F/TC/05/58	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	A/C 35:constr.écoles;M 24.3.61 Rp lot 1 : 28.12.62 A/C 113:four.équipem.:Rd 6.4.63
56/F/TC/S 26.9.1960	12.7.60 -	11.23.405 F/TC/04a/59	Reconstruction de formations sanitaires (2è tranche - 65 unités diverses)	1.864	A/C 47:constr.form.san.; M lots 2-3 : 24.3.61 Rp lots 1+4 : 28.12.62 A/C 110:fourn.équip.;Rd 21.10.63
84/F/TC/S 20.7.1961	30.5.61 -	11.23.406 F/TC/04bc/59	Formations sanitaires: a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1.878	a)A/C 190:constr.; M 2.2.63 b)A/C 219:constr.; M lot 1 : 19.6.63 -Rp Lot 2 : 18.12.63 A/C 292:fourn.: M lots 1 à 4 : 1.10.63
95/F/TC/S 23.8.1961	20.7.61 -	11.23.407 F/TC/13/61	Formations sanitaires (3è tranche - 36 unités diverses)	719	A/C 167:trav.constr.:2M:14.8.62 Lot 1:Rp 15.6.63;Lot4:Rp 28.4.63 A/C 300:fourn.équip.;M lot 1:13.12.63; M lot 2 :17.10.63
	26.7.61 -	11.23.408 F/TC/09/59	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll.techn)	539	A/C 323:constr.; Ap
TOTAL page 1			9 PROJETS	11.203	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	11.203	
102/F/TC/E 11.9.1961	20.7.61 31.8.61	12.23.402 F/TC/10-11/60	Routes de Farcha et de Chagoua- Olea	648	A/C 156: trav. constr. ; M 26.2.62
132/F/TC/E 21.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.23.403 F/TC/12a/61	Hydraulique pastorale et forages	1.746	A/C 238: 116 sondages; Lot 1 : M 6.4.63 A/C 239: 61 puits; M 12.7.63
	28.2.62 6.4.62	12.23.404 F/TC/14/61	Route Fort-Lamy - Massaguet	1.175	A/C 244: trav. rout.; M 9.5.63
143/F/TC/E 21.6.1962	18.4.62 3.6.62	12.23.405 F/TC/18/62	Aménagement de la route Massaguet - Bir Garat	689	A/C 245: trav. rout.; M 9.5.63
149/F/TC/E 21.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.406 F/TC/20/62	Route Moundou-Kelo-Pala	3.038	A/C 306 : travaux routiers M 12.3.64
158/F/TC/E 17.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.23.407 F/TC/15/61	Route Fort-Archambault-Doba	4.861	A/C 307 : travaux routiers M 12.3.64 A/C 283 : constr. pont ; Ap
182/F/TC/S 12.2.1963	15.1.63 -	11.23.409 F/TC/22/62	Programme de sondages hydro- géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	Etudes achevées : juillet 63
190/F/TC/S 10.7.63	29.3.63 -	11.23.410 F/TC/19/62	Hôpital Fort-Archambault	1.458	Prép.
220/F/TC/S 19.3.64	14.1.64 -	11.23.411 TC/120/61	Hydraulique paysanne	3.241	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	28.197	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
6/F/TO/E 25.3.1960	28.5.59 23.7.59	12.22.101 F/TO/01a/58	Modernisation du Chemin de Fer	294	A/C 66: fourn.20 wag.Rd 3.10.63 A/C 72: équipem ^{ts} freins; Rp 12.2.63
	28.5.59 23.7.59	12.22.102 F/TO/02/58	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	A/C 40: électr.grues; Projet Rd 26.3.63 achevé
7/F/TO/S 25.3.1960	28.5.59 -	11.22.101 F/TO/04/58	Construction d'une maternité à Anecho	30	A/C 28: constr.mat.; Rd 15.3.63 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.102 F/TO/05/58	Construction d'une maternité et d'un pavillon hosp. à Palimé	90	A/C 29: constr.mat.; Rd 3.7.63 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.103 F/TO/03/58	Construction de 10 écoles pri- maires	81	A/C 73: fourn.hangars;Rp28.11.61 A/C 111: trav.constr.Rp 26.4.63
61/F/TO/S 21.11.1960	14.9.60 -	11.22.104 F/TO/07/59	20 écoles primaires	82	A/C 74: fourn.hangars Rd 30.6.62 A/C 83: fourn.équip.scol.; 3.10.62 - marché gré à gré
	14.9.60 -	11.22.105 F/TO/10-12/59	Lycée et école d'administration à Lomé	2.127	A/C 154: constr.;M 12.7.62 A/C 344.fourn.équip ^t ; Ap
	14.9.60 -	11.22.106 F/TO/11/59	Assainissement de Lomé (1 ^è tranche)	835	A/C 152: assainissem ^t ; M 26.6.62
66/F/TO/E 8.2.1961	10.10.60 18.12.60	12.22.103 F/TO/01b/58	Substitution de rails	1.500	A/C 87: fourn.rails; Rd 7.5.63 A/C 88 : 2 locodr. ; M 23.10.61
TOTAL			9 PROJETS	5.204	

30.4.1964

Financement et Exécution (2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	5.204	
79/F/TO/E 1.6.1961	22.3.61 30.4.61	12.22.104 F/TO/14-15/59	Routes Badoua - Atakpamé et Palimé - Atakpamé	2.836	A/C 338 : Constr. route ; ouv. 7.5.64
88/F/TO/S 22.8.1961	30.6.61 -	11.22.107 F/TO/24/61	Etudes de développement régional (région Akposso)	20	Etudes terminées le 22.11.62
108/F/TO/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.22.108 F/TO/22ab/61	5 cours complémentaires 20 écoles primaires	1.349	A/C 210: fourn.ossatures; Ap A/C 259: constr. 5 cours; M 28.3.64
128/F/TO/S 17.5.1962	28.2.62 -	11.22.109 F/TO/22c/60	Ecole nationale d'agriculture	632	Prep Etudes en cours 24.7.63
157/F/TO/E 1.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.22.105 F/TO/20d/60	Route Aflao-Hilakondji	1.661	Prep Etudes en cours 1.8.63
168/F/TO/S 4.12.1962	9.11.62 -	11.22.110 F/TO/08-09/59	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	Prep Etudes en cours
179/F/TO/S 1.2.1963	19.12.62 -	11.22.111 F/TO/23/60	Alimentation eau à Lomé	677	Prép. Etudes en cours 1.8.63
	19.12.62 -	11.22.112 F/TO/25/62	Aide d'urgence : Achat de 2 niveleuses	61	A/O 278; 2 niveleuses; M 30.1.64
230/F/TO/E 21.4.1964	14.1.64 15.2.64	12.22.106 TO/13/59	Palmeraies sélectionnées	587	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	13.995	

30.4.1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
65/F/CI-HV/E 12.4.1961	14.9.60 21.11.60	12.29.102 F/CI-HV/29-30/ 59	Modernisation du Chemin de Fer Abidjan - Niger	2.010	A/C 102: mat.roul.; lots 1-6: M 30.10.61/17.1.62 A/C 103: modernisation ponts; M 30.10.61
<p><u>Groupements d'Etats</u> : C O N G O (Brazzaville) G A B O N</p> <p><u>Financement et Exécution</u></p>					
174/F/MC-GA/E 28.5.1963	9.11.62 15.12.62	12.29.103 F/AFC/05/61	Liaisons par faisceaux hertziens	3.160	A/C 335 fourn. et montage ; Ap

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
120/CA-NI-TC/S 9.3.1962	17.1.62 -	11.29.101 F/CA/26/61 F/NI/58/61 F/TC/16/61 (FAMA projet n° 15)	1ère Campagne conjointe contre la peste bovine	1.972	A/C 173: fourn.véh.TC; M:14.5.62 A/C 176: véh. CA; M 30.6.62 A/C 177: mat. CA; M 30.6.62 A/C 178: camp ^t CA; M 30.6.62 A/C 179: véh. NI; lot1 Rp 6.9.62 A/C 180: mat. NI; lot2 M: 8.9.62 A/C 181: mat. TC; Rp 15.12.62
			<u>Groupe ment d'Etats H A U T E - V O L T A - M A L I - N I G E R</u> <u>Financement et Exécution</u>		
225/NI-HV-SN/S	14.1.64 -	11.29.102 NI/72/63 HV/46/63 SN/50/63	2ème Campagne conjointe contre la peste bovine	2.759	A la signature
TOTAL			PROJETS		

56

R E C A P I T U L A T I O N

30.4.1964

Financement et Exécution

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de Projets	Montant (000 u/o)
ALGERIE	9	20.427
CAMEROUN	26	44.497
CENTRAFRIQUE	24	14.225
COMORES	6	2.636
CONGO	17	18.702
COTE D'IVOIRE	17	31.377
COTE FRANÇ.SOMALIS	2	1.367
DAHOMEY	18	18.658
GABON	14	13.336
GUADELOUPE	5	5.331
GUYANE	1	2.005
HAUTE-VOLTA	12	26.434
MADAGASCAR	40	53.528
MALI (EX-SOUDAN)	25	33.009
MARTINIQUE	4	6.749
MAURITANIE	11	12.539
NIGER	6	24.731
NOUVELLE-CALEDONIE	5	1.560
POLYNESIE	1	2.474
REUNION	5	7.516
SAINT PIERRE ET MIQUELON	1	3.545
SENEGAL	20	37.037
TCHAD	18	28.197
TOGO	18	13.995
Groupeement d'Etats	4	9.901
T O T A L	309	433.776

30.4.1964

40

République S O M A L I E
Financement et Exécution

57

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
4/I/SI/S 18.12.1959	{17.6.59 17.5.61 12.2.64 -}	11.31.001 I/SI/03/58	Construction d'un nouvel hôpital à M o g a d i s c i o	2.858	A/C 14 : constr.; Rd 11.6.63 A/C 212: équip. M lots 1,3: 15.6.63 M lot 2: 25.8.63 A/C 296: Fourn. mat.; Ap Lot 1 Lot 2 : M 15.11.63
96/I/SI/E 13.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.31.001 I/SI/05/61	Fourniture de 70 pompes	490	A/C 199: (caduc) A/C 279: fourn. pompes; M 17.11.63
	26.7.61 27.10.61	12.31.002 I/SI/06/61	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2.100	A/C 183: trav. rout. M 28.10.62
106/I/SI/S 30.10.1961	26.7.61 -	11.31.002 I/SI/04/61	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	Etudes terminées : 4.10.62
231/I/SI/S	12.2.64 10.3.64	11.31.003 I/SI/14/63	Assistance technique Hôpital de Mogadiscio	1.357	En préparation
(Pour mémoire : Décision spéciale du Conseil (77 ^e session du 23/24.7.62)			<u>Intervention d'urgence - Aide spéciale</u> - Achat de matériel rou- tier pour réfections de routes en- dommagées par inondations en 1961	210	A/C 246: fourn. eng. rout. M 29.4.63 sur Budget de la Commission de la Communauté Economique Européenne)
TOTAL			5 PROJETS	6.825	

58

30.4.1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
27/N/NG/S 6.5.1960	(7.12.59) (11.1.60)	11.41.001 N/NG/03/58	Station agricole expérimentale de Manokwari	2.026	A/C 26: constr.; Rd A/C 16 et 17: conduite d'eau et ligne haute tension; Rp 1.2.62 A/C 144: équipt.; projet terminé
	2.3.60 -	11.41.002 N/NG/01/58	Recherches démographiques	655	Recherches arrêtées. Rapport final achevé
	2.3.60 -	11.41.003 N/NG/02/58	Mission de recherches géologiques	4.737	A/C 105: fourn. bateau expéd.; Recherches arrêtées Rapport final achevé
64/N/NG 4.12.1960	14.9.60 -	11.41.004 N/NG/05/59	Centre médical à Hollandia	40	A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62 aucun soumissionnaire; projet abandonné
TOTAL			4 PROJETS	7.458	

30.4.1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
181/N/SU/S 27.5.1963	8.1.63 -	11.41.101 N/SU/04/62	Ecoles primaires	799	A/C 322: constr. ; Ap A/C 340: fourn.équipt ; Ap
	8.1.63 -	11.41.102 N/SU/11/62	Marché central à Paramaribo	1.326	A/C 350: trav.constr.ouv. 25.6.64
201/N/SU/E 18.9.1963	27.5.63 5.7.63	12.41.101 N/SU/02/62	Aménagements hydro-agricoles NICKERIE	2.174	A/C 343: trav.drainage-irrigation ouv: 20.5.64
216/N/SU/E 10.4.1964	22.11.63 28.12.63	12.41.102 SU/03/62	Port de Paramaribo	6.895	Prép.
TOTAL			4 PROJETS	11.194	